

Eindrücke Bau Meglisalp KW 44

Ein Etappenziel ist geschafft.



BERGGASTHAUS
MEGLISALP



Die Aussenarbeiten wie Dach, Fassade, Fenster, Aussentüren etc. sind fertig oder in den letzten Zügen. So können wir das Gerüst bereits Anfang nächster Woche komplett demontieren.

Unsere Befürchtung war, dass bei einem frühzeitigen

Wintereinbruch die Arbeiten am Haus hätten eingestellt und das Gerüst hätte demontiert werden müssen. In der Folge hätten wir im Frühling, für die Fertigstellung, das Gerüst wieder hochgeflogen und erneut aufgestellt.



Aber so haben wir nichts mehr einzuwenden, sollte sich der Schnee auch auf unserer Höhe dauerhaft zeigen, Schenkt uns Petrus im November noch einige Tage eines Altweibersommers, werden wir die warmen, sonnigen Stunden noch nutzen und mit den Umgebungsarbeiten anfangen.

Ach, das Wichtigste für Adrian hätte ich fast vergessen. Der Heli hat seine Hukis mitgenommen. ☺



Auch innen nimmt die Gestaltung langsam Form und Farbe an. Das Cheminée und der Wäschelift sind bereits fertig. Die Räume im Untergeschoss werden gemalt, im Obergeschoss die Zimmer für den Innenausbau vorbereitet, die Lüftungsteile an die Decke geschraubt und dem Unterlagsboden wird eingeheizt und die Feuchtigkeit entzogen.

Es ist noch viel Arbeit und die wenigen verbleibenden Wochen bis zu den Weihnachtsferien wollen wir bestmöglich nutzen. Demzufolge, wird es sicherlich auch bald wieder einiges zu Berichten geben.

Bis dahin!
D'Meglisalp-Famili